

PROGRAMA DE TRABALHOS

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Gantt Chart															
					S-2	S-1	Jun '18		Jul '18					Ago '18						
					S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11					
1	Ponte Cais Portinho da Arrábida	45 dias	Ter 29-05-18	Seg 30-07-18																
2	Consignação	1 dia	Ter 29-05-18	Ter 29-05-18																
3	Apresentação do PT e PSS	1 dia	Qua 13-06-18	Qua 13-06-18																
4	Apresentação e Aprovação de Solução	1 dia	Qua 13-06-18	Qua 13-06-18																
5	Implantação Obra	3 dias	Seg 18-06-18	Qua 20-06-18																
6	Montagem Estaleiro	4 dias	Qui 21-06-18	Ter 26-06-18																
7	Aprovisionamento e Fabrico	19 dias	Qui 14-06-18	Ter 10-07-18																
8	Encontro da Ponte Cais	11 dias	Qua 27-06-18	Qua 11-07-18																
9	Fundação	5 dias	Qua 27-06-18	Ter 03-07-18																
10	Construção de Maciço Betão Armado	6 dias	Qua 04-07-18	Qua 11-07-18																
11	Ponte Cais	13 dias	Qua 11-07-18	Sex 27-07-18																
12	Mobilização Equipamento Marítimo	1 dia	Qua 11-07-18	Qua 11-07-18																
13	Cravação de Estacas	6 dias	Qui 12-07-18	Qui 19-07-18																
14	Montagem da Estrutura da Ponte	5 dias	Sex 20-07-18	Qui 26-07-18																
15	Colocação de Acessórios	1 dia	Sex 27-07-18	Sex 27-07-18																
16	Telas Finais	1 dia	Seg 30-07-18	Seg 30-07-18																
17	Desmontagem Estaleiro e Desmobilização	1 dia	Seg 30-07-18	Seg 30-07-18																

PRAZO: 2 Meses 60 dias	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
	Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
	Marco		Apenas-duração		Prazo	
	Sumário		Resumo da Agregação Manual		Crítica	
	Resumo de Projeto		Resumo Manual		Crítica Divisão	
	Tarefa Inativa		Apenas início		Progresso	
	Marco Inativo		Apenas-conclusão		Progresso Manual	